

OBRAS P/ADMINISTRAÇÃO DIRECTA - 2007

ÁGUA

OBRAS	VALOR PREVISTO	VALOR REALIZADO	%
- PENICHE - LIGAÇÃO AO IPL	20.000,00	5.810,75	29,05%
- FERREL - REMOD. DIVERSAS - ZONA DO TALEFE	35.000,00		
- REMODELAÇÃO DA REDE DA SERRA D'EL-REI -ZONA DO ALDEAMENTO D'EL-REI, RUA DA CASCALHEIRA	35.000,00		
- REMODELAÇÃO DA REDE DO ALTO VERISSIMO	35.000,00		
- DIVERSAS AMPLIAÇÕES, CONSERVAÇÕES E REMODELAÇÕES EM TODO O CONCELHO	100.000,00	78.627,39	78,63%
- AMPLIAÇÃO, CONSERV. E REPARAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E CAPTAÇÕES	20.000,00	55.717,82	278,59%
Ramais de Ligação	75.000,00	134.238,00	178,98%
Instalações de Serviços	10.000,00	570,05	5,70%
TOTAL	330.000,00	274.964,01	83,32%

SANEAMENTO

OBRAS	VALOR PREVISTO	VALOR REALIZADO	%
Rede			
- PENICHE - LIGAÇÃO AO IPL	70.000,00	7.088,70	10,13%
- PENICHE - REMODELAÇÃO DE COLECTORES NA ZONA DO Bº CALVÁRIO - RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO	80.000,00		
SERRA D'EL REI - REMODELAÇÃO DE EMISSÁRIO À ETAR	50.000,00		
- FERREL - REMOD. DIVERSAS - RUA DO CAMPO DA BOLA E RUA PADRE MARCELINO	30.000,00		
- DIV. REMOD E AMPLIAÇÕES EM TODO O CONCELHO	50.000,00	82.885,38	165,77%
- CONSERV. REPARAÇÃO REDE	20.000,00	51.602,10	258,01%
Estações Elevatórias e de Tratamento			
- AMPLIAÇÃO, CONSERV. E REPARAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E DE TRATAMENTO	17.500,00	33.485,55	191,35%
Ramais de Ligação	75.000,00	50.517,54	67,36%
Instalações de Serviços	10.000,00	11,92	0,12%
TOTAL	402.500,00	225.591,19	56,05%

PROJECTOS COMUNS

OBRAS	VALOR PREVISTO	VALOR REALIZADO	%
INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS - DAF	2.500,00	1.144,27	45,77%
TOTAL	2.500,00	1.144,27	45,77%

TOTAIS GERAIS	735.000,00	501.699,47	68,26%
----------------------	-------------------	-------------------	---------------