



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'AP' and 'A. A.'.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020

Demonstração de execução do plano plurianual de investimentos

Handwritten signature in black ink.

Identificação do Objeto: CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
Tip: Dotação : DOTAÇÕES CORRELATIVAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/DO ORÇAMENTO

Período: 2020/01/01 2020/12/31

Dólar

Objetivo:	Número do projeto:	Designação do projeto:	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento:				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
					R.G	P.P	U.E	BRN	Início	Fim	Ano	Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
(1)	Código Ano Tipo Número	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)	(19)	
2.4.1.	02 2015 1 10	INTERVENÇÕES EM OUTRAS HABITAÇÕES SOCIAIS	02/05010203			515,00			2019/01/01	2020/12/31	515,00		515,00	6.596,59	513,40	7.109,99	99,59	1200,58	
2.4.1.	01 2020 1 9	INTERVENÇÕES EM OUTRAS HABITAÇÕES SOCIAIS	02/05010203			6.500,00			2020/01/01	2020/12/31	6.500,00		6.500,00		6.825,74	6.825,74	97,53	97,53	
2.4.1.	02 2020 1 58	ADQUIÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	02/05010002			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00						
2.4.1.	03 2020 1 74	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02/050107			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00						
2.4.1.	04 2020 1 50	ADQUIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	02/050106			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00						
2.4.1.	05 2020 1 105	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	02/050105			250,00			2020/01/01	2020/12/31	250,00		250,00						
2.4.1.	06 2020 1 112	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	02/05010002			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00						
2.4.1.	07 2020 1 138	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	02/050111			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00						
2.4.1.	08 2020 1 157	ADQUIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	02/050115			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00						
2.4.2.		Ocupação do território				202.895,00	24.025,00				216.920,00	255.600,00	471.520,00	51.787,53	135.335,29	187.152,81	63,32	60,08	
2.4.2.	09 2014 1 121	PROGRAMA DE REABILITAÇÃO URBANA (LIMPEZA DE SALGUEIRADA)	02/050113			15.000,00			2014/01/01	2020/12/31	15.000,00		15.000,00	4.305,00	2.337,00	6.642,00	15,58	61,28	
2.4.2.	11 2014 1 173	REVISÃO DO P.O.M.	02/050113			40.000,00			2014/01/01	2020/12/31	40.000,00		40.000,00	31.278,95	22.853,51	54.241,56	57,61	135,60	
2.4.2.	04 2017 1 29	CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE ESTACIONAMENTO PARA AUTOMÓVEIS, NO CASAL MOJIBO	02/05010413			1.765,00			2017/01/01	2021/12/31	1.765,00	255.000,00	256.765,00						
2.4.2.	09 2018 1 142	OUTROS	02/050113			10.000,00			2018/01/01	2020/12/31	10.000,00		10.000,00	12.878,10		12.878,10		129,78	
2.4.2.	10 2019 1 145	ADQUIÇÃO DE PRODUTOS DE EXECUÇÃO DO PLANO DE CIRCUIVILAS - FASE SEQUINTE	02/050113			4.565,00			2019/01/01	2020/12/31	4.565,00		4.565,00						
2.4.2.	11 2019 1 146	OUTROS	02/050113			4.770,00			2019/01/01	2020/12/31	4.770,00		4.770,00	3.336,38	2.383,13	5.719,51	49,56	115,91	
2.4.2.	01 2020 1 4	ADQUIÇÃO DE TERRENOS	02/050101			114.375,00			2020/01/01	2020/12/31	114.375,00		114.375,00	104.151,88	104.151,88	91,06	91,06		
2.4.2.	03 2020 1 51	OUTRAS CONSTRUÇÕES DIVERSAS	02/05010413			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00						
2.4.2.	04 2020 1 55	ADQUIÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	02/05010002			1.350,00			2020/01/01	2020/12/31	1.350,00		1.350,00						
2.4.2.	05 2020 1 59	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02/050107			1.350,00			2020/01/01	2020/12/31	1.350,00		1.350,00	1.266,22	1.266,22	93,79	93,79		
2.4.2.	06 2020 1 91	ADQUIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	02/050106			6.500,00	14.025,00		2020/01/01	2020/12/31	6.500,00		6.500,00		2.152,50	2.152,50	33,12	33,12	
2.4.2.	06 2020 1 106	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	02/050105			4.000,00			2020/01/01	2020/12/31	4.000,00		4.000,00	1.785,29	1.085,29	32,23	32,23		
2.4.2.	08 2020 1 123	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	02/05010002			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00						
2.4.2.	09 2020 1 139	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	02/050111			400,00			2020/01/01	2020/12/31	400,00		400,00	319,75	319,75	79,94	79,94		
2.4.2.	10 2020 1 152	OUTROS	02/050113			12.300,00			2020/01/01	2020/12/31	12.300,00		12.300,00		492,00	492,00	4,03	4,03	
2.4.2.	11 2020 1 156	ADQUIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	02/050115			345,00			2020/01/01	2020/12/31	345,00		345,00						
2.4.5.		Basídios sólidos				297.700,00					297.700,00	97.033,00	1.274.813,00	85.227,43	158.665,83	243.893,24	53,28	19,13	
2.4.5.	09 2014 1 140	VIATURA DE RECOLHA DE RSU COMPACTAÇÃO 10 M3 CAPACIDADE COM EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE CONTENEDORES TIPO "VALSAS ECOLÓGICAS"	02/070205			39.760,00			2014/01/01	2021/12/31	39.300,00	3.120,00	42.420,00	30.836,45	35.208,40	66.044,85	95,52	184,15	
2.4.5.	15 2016 1 155	VIATURA PICK-UP 4X4 5 LUGARES	02/070205			8.035,00			2016/01/01	2021/12/31	8.035,00	4.750,00	12.785,00	7.945,79	8.025,60	15.871,39	100,00	124,53	
2.4.5.	16 2016 1 158	VIATURA DE RECOLHA DE RSU COMPACTAÇÃO 10 M3 CAPACIDADE COM EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE CONTENEDORES TIPO "VALSAS ECOLÓGICAS"	02/070205			38.760,00			2016/01/01	2021/12/31	38.760,00	32.045,00	70.805,00	38.382,19	38.759,72	77.141,91	100,00	108,21	
2.4.5.	18 2016 1 202	VIATURA PARA RECOLHA DE RSU COM AMPULHOLA, GRUA E CONTENEDORES-COMPACTADOR	02/070205			22.165,00			2016/01/01	2023/12/31	22.165,00	169.910,00	192.075,00						
Total:						58.910,75	128.500,25					895.870,00	1.841.945,00	2.730.745,00	1.619.235,56	698.159,18	2.347.394,74	78,82	95,56

Identificação do Objeto: CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
Tipo de Dotação: EMENDAS CORRECTIVAS

Tipo de Plano: PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de rubrica: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ECONÔMICA

Período: 2020/01/01 - 2020/12/31

Dólar

Objetivo:	Númer. do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento:				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
					R C	P P	O E	EMR	Início	Fim	Ano	Ano Sequente	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
(1)	Código An. Tipo Número (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)	(19)	
3.3.1.	15	2017 I 152	REVISÃO DO PREÇO DO TÁLAMO NA PUA ANTONIO DA CONCEIÇÃO AZEITO	02/0703001					2017/01/01	2020/12/31		20.000,00	20.000,00						
3.3.1.	13	2018 I 176	BENEFICIAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PONTE BOLOS-STRAPPA	02/0703001		1.000,00			2018/01/01	2020/12/31	1.000,00		1.000,00						
3.3.1.	14	2018 I 177	REGULARIZAÇÃO DA ESTRADA DOS FERRÊTIOS	02/0703001		35.210,00			2018/01/01	2020/12/31	35.210,00		35.210,00	21.012,20	30.794,84	51.805,04	85,47	147,14	
3.3.1.	15	2018 I 178	PUA PRINCIPAL DA BUFAFOR	02/0703001		10.000,00			2018/01/01	2021/12/31	10.000,00	96.000,00	106.000,00						
3.3.1.	16	2018 I 179	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRAZADOS (PAVIMENTAÇÃO)	02/0703001		43.100,00			2018/01/01	2020/12/31	43.100,00		43.100,00	61.438,34	42.610,77	104.058,11	98,98	241,43	
3.3.1.	18	2018 I 181	PUA GE. FRANCISCO COUTINHO (ANTONINA DA BALZA)	02/0703001					2018/01/01	2020/12/31		20.000,00	20.000,00						
3.3.1.	20	2019 I 185	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRAZADOS (OUTROS MATERIAIS)	02/0703001		20.000,00			2019/01/01	2019/12/31	20.000,00		20.000,00	13.365,55	5.355,46	18.741,01	76,78	93,71	
3.3.1.	21	2019 I 190	BENEFICIAÇÃO DE VÁRIOS ARRABOIOS NO CONCRETO	02/0703001					2019/01/01	2020/12/31		162.500,00	162.500,00	13.053,52		13.053,52		8,06	
3.3.1.	30	2019 I 202	ORÇAMENTO DO CASO CARVALHO	02/0703001		100,00			2019/01/01	2020/12/31		100,00	100,00						
3.3.1.	33	2019 I 205	PERMANENTE DA UBA DO GALAL	02/0703001					2019/01/01	2020/12/31		30.000,00	30.000,00						
3.3.1.	34	2019 I 206	INTERAÇÃO PORTO DA ADRIA SUL - REGULARIZAC	02/0703001		5.150,00			2019/01/01	2020/12/31	5.150,00	350.100,00	355.250,00	5.150,00	4.305,00	10.455,00	70,00	2,53	
3.3.1.	35	2019 I 207	ENTRADA PU REGULARIZAC. ACESSO/ARRABOIO PORT. PORTO DE PESCA RIBS SMP	02/0703001		5.000,00			2019/01/01	2020/12/31	5.000,00		5.000,00						
3.3.1.	36	2019 I 208	CALÇAMENTO BORMAS PU/AV. MONTEHEI BASTOS	02/0703001					2019/01/01	2020/12/31		20.000,00	20.000,00						
3.3.1.	01	2020 I 8	AQUISIÇÃO DE TERREOS	02/070101		100,00			2020/01/01	2020/12/31		100,00	100,00						
3.3.1.	02	2020 I 41	OUBRAS DE SEGURANÇA HIDRÁULICA PARA A AVENIDA NACIONAL NESTE	02/07010405		5.915,00			2020/01/01	2020/12/31	5.915,00		5.915,00	5.912,55	5.912,55	99,94	99,94		
3.3.1.	03	2020 I 42	VEDAÇÃO EM MADEIRA TRATADA PARA PROTEÇÃO DE ARRILHAS	02/07010405		13.000,00			2020/01/01	2020/12/31	13.000,00		13.000,00						
3.3.1.	04	2020 I 43	SEMELHANÇA DO CERRAMENTO PUA HERÓIS DO ULTRAMAR/PUA GENERAL HUMBERTO OLGAÇO/PUA APOLÔNIO PAULINO NENTES	02/07010405		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00						
3.3.1.	05	2020 I 44	ORÇAMENTO BARRAGEM DE SÃO DOMINGOS	02/07010405		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00						
3.3.1.	07	2020 I 46	OUTRAS CONSTRUÇÕES DE SIMBALIZAÇÃO E TRÂNSITO	02/07010405		100,00			2020/01/01	2022/12/31	100,00	25.000,00	25.100,00						
3.3.1.	08	2020 I 65	AQUISIÇÃO E ARRABOIO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	02/07010602		10.000,00			2020/01/01	2020/12/31	10.000,00		10.000,00	7.297,68	7.297,68	72,98	72,98		
3.3.1.	09	2020 I 82	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02/070107		2.000,00			2020/01/01	2020/12/31	2.000,00		2.000,00	178,66	178,66	8,93	8,93		
3.3.1.	10	2020 I 113	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	02/070109		1.250,00			2020/01/01	2020/12/31	1.250,00		1.250,00	554,73	554,73	41,05	41,05		
3.3.1.	11	2020 I 120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CÍVICO	02/07011002		244.400,00			2020/01/01	2021/12/31	244.400,00	266.400,00	510.800,00	138.107,44	138.107,44	96,54	27,05		
3.3.1.	12	2020 I 145	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	02/070111		6.600,00			2020/01/01	2020/12/31	6.600,00		6.600,00	6.073,67	6.073,67	92,03	92,03		
3.3.1.	13	2020 I 164	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	02/070115		-3.200,00	100.000,00		2020/01/01	2020/12/31	26.800,00	96.000,00	122.800,00	26.276,92	26.276,92	98,05	21,40		
3.3.1.	14	2020 I 178	2 VANTAS DE 6 LARGAS	02/070205					2020/01/01	2023/12/31		66.100,00	66.100,00						
3.3.1.	15	2020 I 179	CABLO DE 4 BILAS	02/070205					2020/01/01	2023/12/31		134.000,00	134.000,00						
3.3.1.	16	2020 I 180	CABLO DE 3 BILAS	02/070205					2020/01/01	2023/12/31		134.000,00	134.000,00						
3.3.1.	17	2020 I 181	GRANDEIRA	02/070207					2020/01/01	2023/12/31		183.224,00	183.224,00						
3.3.1.	18	2020 I 187	PUA E LARGO DE NOSSA SENHORA DA GUILA EM FERREL	02/0703001		15.000,00			2020/01/01	2020/12/31	15.000,00	35.000,00	50.000,00						
3.3.1.	19	2020 I 189	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRAZADOS (PAVIMENTAÇÃO)	02/0703001		148.500,00			2020/01/01	2020/12/31	148.500,00	240.000,00	388.500,00	28.134,45	28.134,45	18,95	1,24		
Total:						2.353.872,50	1.009.797,50					3.363.655,00	12.632.564,00	16.215.225,00	3.186.277,25	2.114.156,91	5.300.434,16	62,53	92,55

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE BENTONIA

Pág.: 9
Ano: 2020

Identificação do Objeto: CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
Tip: de Dotação : DOTAÇÕES CORRELATIVAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ECONÔMICA

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Dócs

Objetivo:	Número do projeto:	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento:				Datas		Montante Previsto:			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
					R G	P P	O E	EMR	Início	Fim	Ano	Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.	20 2020 1 185	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARQUIVANTES (OUTROS MATERIAIS)	02/0503001			82.500,00			2020/01/01	2020/12/31	82.500,00		82.500,00		33.873,40	33.873,40	41,06	41,06
3.3.1.	23 2020 1 191	BOXTA TEMÁTICA (ATADEIRAS) AV. PORTO DE PESCA	02/0503001			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	24 2020 1 192	BOXTAS TEMÁTICAS MERCADO MUNICIPAL E TRIBUNAL	02/0503001			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	25 2020 1 193	BOXTA DA AV. PAULO VI	02/0503001			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	26 2020 1 194	BOXTA DA FOMENTO	02/0503001			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	27 2020 1 195	TALHO DE BOMAS COPPIAHS	02/0503001			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	28 2020 1 197	AV. WENSKANDY BASTOS, JUNTO AOS PORTÕES DE FENICHE DE CIMA	02/0503001			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	30 2020 1 199	CROCAMENTO ENTRE AS PIS DE. JÃO DE MAROS BILHO E REBECHAL CRAVELLO LOPES (JUNTO ASSOC. DADOS BENEVOLOS SAMOVI)	02/0503001			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	31 2020 1 200	REPERENAMENTO DO LARGO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DE SÃO BERNARDO	02/0503001			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	32 2020 1 201	BOM WASSA SEMEIRA DA USA WAGION	02/0503001			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	33 2020 1 202	CAMPO DA REPÚBLICA	02/0503001			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	34 2020 1 203	INTERVENÇÃO NA AVENIDA DA PRAIA - FRENTES À BALNEÁRIO	02/0503001			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	35 2020 1 204	ORÇAMENTO DA PRAIA DO GAMBON	02/0503001			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	36 2020 1 205	PRAIA DO GOBERNADO	02/0503001			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	37 2020 1 204	LASTOS	02/0503001			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	38 2020 1 207	MARGINAL NORTE - REQUALIFICAÇÃO	02/0503001			18.100,00			2020/01/01	2020/12/31	18.100,00	50.000,00	68.100,00					
3.3.1.	39 2020 1 208	FORTE DAS CARMAS - REQUALIFICAÇÃO	02/0503001			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	40 2020 1 212	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	02/0503000			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	41 2020 1 213	STABILIZAÇÃO POPULÁRIA	02/0503005			2.500,00			2020/01/01	2020/12/31	3.500,00	30.000,00	33.500,00					
3.4.		Comércio e turismo				202.470,00					202.470,00	300.000,00	502.470,00	50.512,22	78.210,86	188.522,68	58,53	23,54
3.4.1.		Mercado e feiras				850,00					850,00	300.000,00	300.850,00	3,00	3,00	6,50	0,02	
3.4.1.	01 2016 1 1	REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	02/0501003						2016/01/01	2021/12/31								
3.4.1.	02 2020 1 20	OUTROS MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	02/0501003			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.4.1.	03 2020 1 66	ADQUIÇÃO E PREPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	02/0501002			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.4.1.	04 2020 1 83	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02/050100			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.4.1.	05 2020 1 114	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	02/050105			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.4.1.	06 2020 1 131	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	02/0501002			250,00			2020/01/01	2020/12/31	250,00		250,00					
3.4.1.	07 2020 1 136	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	02/050111			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.4.1.	08 2020 1 167	ADQUIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	02/050115			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00		3,00	3,00	3,00	3,00
3.4.2.		Turismo				202.620,00					201.620,00		201.620,00	50.512,22	77.926,86	188.445,00	28,56	83,55
3.4.2.	02 2014 1 4	PARQUE DE CAMPISMO (JACINTA RECOÇÃO, CURURUPETI, CAMPO DE TÊNIS, SOCIAL...)	02/0501043						2014/01/01	2020/12/31				10.589,67		10.589,67		
3.4.2.	11 2017 1 15	QUILÓMETRO NÓVEL A INSTALAR NA JARDIM NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, EM ATENDIMENTO DA BALNEIA, PARA UTILIZAÇÃO SAZONAL COMO POSTO DE TURISMO	02/0501043			5.000,00			2017/11/15	2020/12/31	5.000,00		5.000,00					
3.4.2.	03 2018 1 35	ARQUIVOS EXTERIORES E CONSTRUÇÃO DA PORTA DE NORTE (PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL)	02/0501043						2018/01/01	2020/12/31				14.678,69		14.678,69		
Total :						2.455.420,50	1.058.732,50				3.454.215,00	13.212.564,00	16.666.779,00	3.211.555,61	2.118.166,11	5.359.653,72	61,48	22,08

Identificação do Objetivo: CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
Tipo de Dotação: DOTAÇÕES CORRELATIVAS

Tipo de Plano: PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/DEMONSTRAÇÃO

Período: 2020/01/01 - 2020/12/31

Outros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R C	R P	O E	EMP	Início	Fim	Ano	Ano Sequente	Total	Anteriores		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)	(19)	
3.1.2.	04	2018	1 40	02/07/010413					2018/01/01	2020/12/31	2.475,00		2.475,00	41.841,70	2.484,00	44.325,70	39,54	17,91	
3.1.2.	15	2018	1 194	02/07/010413					2018/01/01	2020/12/31	5.905,00		5.905,00	5.904,00	5.904,00	11.809,00	59,50	59,50	
3.1.2.	05	2019	1 50	02/07/010413					2019/01/01	2020/12/31	3.000,00		3.000,00						
3.1.2.	06	2019	1 51	02/07/010413					2019/01/01	2020/12/31	30.000,00		30.000,00	6.534,18	16.458,50	22.992,68	50,20	75,98	
3.1.2.	07	2019	1 52	02/07/010413					2019/01/01	2020/12/31	2.000,00		2.000,00						
3.1.2.	17	2019	1 215	02/07/010313					2019/01/01	2020/12/31	70.000,00		70.000,00	16,85	26.207,58	43.145,41	37,55	61,44	
3.1.2.	03	2020	1 50	02/07/010413					2020/01/01	2020/12/31	30.000,00		30.000,00		15.946,85	15.946,85	52,82	52,82	
3.1.2.	04	2020	1 67	02/07/010402					2020/01/01	2020/12/31	3.600,00		3.600,00		3.210,69	3.210,69	89,19	89,19	
3.1.2.	05	2020	1 04	02/07/0107					2020/01/01	2020/12/31	3.000,00		3.000,00		285,98	285,98	9,53	9,53	
3.1.2.	06	2020	1 59	02/07/0108					2020/01/01	2020/12/31	2.500,00		2.500,00		936,03	936,03	37,44	37,44	
3.1.2.	07	2020	1 115	02/07/0109					2020/01/01	2020/12/31	600,00		600,00						
3.1.2.	08	2020	1 132	02/07/01002					2020/01/01	2020/12/31	1.250,00		1.250,00						
3.1.2.	09	2020	1 147	02/07/0111					2020/01/01	2020/12/31	2.100,00		2.100,00		1.789,27	1.789,27	84,25	84,25	
3.1.2.	10	2020	1 169	02/07/0115					2020/01/01	2020/12/31	6.180,00		6.180,00		3.773,06	3.773,06	60,87	60,87	
4.													69.105,00	22.067,52	22.067,52	31,93	31,93		
4.3.													69.105,00	22.067,52	22.067,52	31,93	31,93		
4.3.	14	2013	1 118	02/07/0113					2013/01/01	2020/12/31	100,00		100,00						
4.3.	01	2020	1 24	02/07/010307					2020/01/01	2020/12/31	31.155,00		31.155,00	6.521,46	6.521,46	20,93	20,93		
4.3.	03	2020	1 25	02/07/010307					2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00						
4.3.	04	2020	1 68	02/07/010402					2020/01/01	2020/12/31	500,00		500,00		412,99	412,99	82,50	82,50	
4.3.	05	2020	1 05	02/07/0107					2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00		80,41	80,41	80,41	80,41	
4.3.	06	2020	1 100	02/07/0108					2020/01/01	2020/12/31	3.500,00		3.500,00						
4.3.	07	2020	1 115	02/07/0109					2020/01/01	2020/12/31	250,00		250,00						
4.3.	08	2020	1 133	02/07/01002					2020/01/01	2020/12/31	3.000,00		3.000,00	2.350,53	2.350,53	78,25	78,25		
4.3.	09	2020	1 148	02/07/0111					2020/01/01	2020/12/31	5.100,00		5.100,00	4.145,85	4.145,85	81,29	81,29		
4.3.	10	2020	1 151	02/07/0112					2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00						
4.3.	11	2020	1 145	02/07/0115					2020/01/01	2020/12/31	25.100,00		25.100,00	8.556,28	8.556,28	34,05	34,05		
4.3.	14	2020	1 218	02/07/0304					2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00						
Total:						2.731.347,50	1.029.792,50				3.761.140,00	13.212.569,00	16.973.709,00	3.276.789,46	2.240.112,45	5.516.901,91	58,73	32,55	

Handwritten signature